[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

作成日:令和 8年 10月 1日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (令和 8年 9月度)

対象期間 : 令和 8年 9月 1日 ～ 令和 8年 9月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ]

種類	数量(単位) t
廃プラスチック類	(5.04 / 月)
金属くず	(0.00 / 月)
ゴムくず	(0.00 / 月)
ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず･陶磁器くず	(22.40 / 月)
がれき類	(74.70 / 月)

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ]

測定年月日	令和 8 年 4 月 9 日
測定結果	2,854.00 m³

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ハ]

実施回数	29 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ]

採取場所	別紙1(浸透水･(放流水))			
採取年月日	令和 8 年 9 月 7 日			
検査結果が得られた日	令和 8 年 9 月 15 日			
BOD※1	1.1 mg/L	基準値	20 mg/L以下	
COD※1	mg/L	基準値	mg/L以下	
異状の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2				

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ]

	地下水		浸透水
採取場所	別紙1(地下水上･湧水)	別紙1(地下水下･処分場)	別紙1(放流水)
採取年月日	令和 7年 11月 7日	令和 7年 11月 7日	令和 7年 11月 7日
検査結果が得られた日	令和 7年 11月26日	令和 7年 11月26日	令和 7年 11月26日
検査項目	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
検査結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的) [規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ]

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他 (水路)
点検年月日	令和 8年 9月 30日	令和 8年 9月 30日	令和 8年 9月 30日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。